

東新居橋架替え工事 スケジュール表(令和2年度から令和6年度)

施工内容	令和2年度(完了)					令和3年度(完了)					令和4年度(完了)					令和5年度					令和6年度					備考																															
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3								
1年目(完了)	準備工						■																																											工事看板等の設置・工事施工ヤード築造等							
	仮設歩道橋設置工						■																																											既設橋の北側(W=2m)							
	旧橋撤去工(上部工・橋脚・右岸橋台)										■																																							右岸=西側							
	橋台新設工(右岸)												■	■	■	■																																									
	護岸復旧																■																																								
2年目(完了)	付帯工												■																																												
	準備工																			■																																					
	旧橋台撤去工(左岸)																					■																															左岸=東側				
	橋台新設工(左岸)																										■	■	■	■	■																						鋼管杭打込有り(φ900、8本)				
3年目(完了)	護岸復旧・付帯工																																																								
	準備工																																																								
	河川締切(鋼矢板打込)																																																								
	既設護岸取壊し〜護岸工(左岸)																																																								
4年目	既設護岸取壊し〜護岸工(右岸)																																																								
	橋桁等の製作																																																						工場で橋桁を製作します。 そのため現場での工事はありません。		
5年目	準備工																																																								
	上部工																																																								
	堤防道路・取付道路築造																																																								
	仮設歩道橋撤去工																																																								

橋の通行禁止期間

