


安全安心なまちを築くため

防潮堤の整備を進めています

問 農林水産課 (西庁舎1階)

TEL 0538-4813
FAX 0538-3737-1184



これまでの整備状況

令和2年度末現在

完成距離 **2,666 m**

進捗率 **26.1 %**

※進捗率は、防潮堤の完成距離によるものであり、周辺工事などは含まれていません。

磐田市では、地震などに伴う津波から市民の安全を確保するため、市の海岸（約11キロメートル）に市と県が連携して防潮堤の整備を進めています。平成26年度に始まった整備工事は、令和11年度に完成を予定しています。

防潮堤の高さは、「静岡県第4次地震被害想定」で想定されています。

市内の最大津波高12メートルに、せり上がり分の2メートルを考慮した海拔14メートルです。

多くの課題を着実に解消し

工期の短縮を実現

防潮堤の整備には、多くの課題がありました。枯れていない防災林の伐採は原則できないことや、防潮堤整備予定地の幅が狭いことなどにおいて、国や県などの関係機関との解決に向けた協議に時間を要しました。

しかし、多くの課題を着実に解消し、現時点で当初の計画よりも4年前倒しで整備を進めています。

多くの方からの温かい支援

防潮堤の整備には、約137億円の多額な費用がかかります。こ

最新の整備状況は

市ホームページで

整備状況は、随時、市ホームページで紹介しています。

整備計画の内容だけでなく動画や現況写真なども掲載していますので、ぜひご覧ください。

ページ番号 1001142

防潮堤整備は地域の期待を担っています

福田南まちづくり協議会
会長 星野秀次郎さん



私たちの地域では、東日本大震災が発生して以来、津波被害を心配し、防潮堤の建設を望む声が多くあります。防潮堤の工事現場を見ると、確実に整備が進んでいると実感し、安心を感じることができます。



③竜洋海洋公園工区

②海岸保全工区

①海岸防災林工区

■・・・令和2年度末までに完成
 ■・・・令和3年度完成予定
 ■・・・令和3年度に防潮堤工事用の道路を造成予定
 ※工期は予定のため、変更する場合があります

① 海岸防災林工区

海岸に植えられているマツなどが、飛砂や潮害などから市街地を守る防災林として静岡県に指定されている区域です。この区域では、市と県が連携して盛土工事・植栽などを進めています。

本年度は、福田地区の約0.3キロメートルの完成を予定しています。

② 海岸保全工区

静岡県の海岸保全区域に指定されている区域です。この区域では、防潮堤の整備予定地が民有地に近接しているため、狭い幅でも設置できる工法を用いて整備を進めていきます。

本年度は、工事に必要な道路の造成工事などを予定しています。

③ 竜洋海洋公園工区

静岡県に防災林として指定されていない区域です。この区域は、市有地に防潮堤を整備するため、市単独で竜洋海洋公園と一体的に整備を進めています。

本年度は、約0.3キロメートルの完成を予定しています。



③ 竜洋海洋公園工区

市が整備を進め、昨年度末までに約0.7 kmが完成しています。



② 海岸保全工区


県と協議して工法が決まり、現在は防潮堤の設計を進めています。




① 海岸防災林工区

市と県が連携して整備を進め、昨年度末までに約1.7 kmが完成しています。


① 海岸防災林工区



② 海岸保全工区



③ 竜洋海洋公園工区



☆ 上記はイメージ図



1日でも早く完成させるため
今後も全力を尽くします

磐田市農林水産課
主任 富澤邦夫

防潮堤の整備は、堤防工事のための各種制度との調整や準備工事などもあり、すぐに本工事ができるわけではありません。しかし、市民に1日でも早く安心を届けるため、今後も全力を尽くしていきます。