

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和04年03月16日

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|-----|---|-----|---|---|---|----|---|---|-----------------------|-------|---|
| 計画の名称 | 磐田市における住宅セーフティネットの構築と住環境の向上（防災・安全） | | | | | | | | | | | | |
| 計画の期間 | 平成28年度～令和02年度（5年間） | | | | | | | | | | 重点配分対象の該当 | | |
| 交付対象 | 磐田市 | | | | | | | | | | | | |
| 計画の目標 | 住宅・建築物の耐震化や住宅市街地の防災対策を行うことにより、安全で安心できる住まい・まちづくりを実現する。 | | | | | | | | | | | | |
| 全体事業費（百万円） | 合計（A+B+C+D） | 119 | A | 100 | B | 0 | C | 19 | D | 0 | 効果促進事業費の割合C／（A+B+C+D） | 15.96 | % |

| 番号 | 計画の成果目標（定量的指標） | | | |
|----|--|------------------|-------|-----------------|
| | 定量的指標の定義及び算定式 | 定量的指標の現況値及び目標値 | | |
| | | 当初現況値 (H28当初) | 中間目標値 | 最終目標値 (H32末) |
| 1 | 住宅の耐震化率を上げる。 住宅土地統計調査等の統計データや事業実施状況をもとに算出する。 (住宅の耐震化率) = (耐震性が確保された住宅数) / (全住宅数) | 81% | % | 95% |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|---|----------|---|----------|---|------------|---|------------|---|-----------|---|
| 備考等 | 個別施設計画を含む | - | 国土強靱化を含む | - | 定住自立圏を含む | - | 連携中枢都市圏を含む | - | 流域水循環計画を含む | - | 地域再生計画を含む | - |
|-----|-----------|---|----------|---|----------|---|------------|---|------------|---|-----------|---|

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

磐田市建設部公共事業評価審査委員会に諮り実施

事後評価の実施時期

交付期間終了後 令和3年度

公表の方法

磐田市ホームページへ掲載

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

旧耐震基準の木造住宅の耐震改修工事等に対して補助金を交付することにより、住宅の耐震化が進み、地震時における住民の安全性が向上した。

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

住宅の耐震化の進捗により、住宅の倒壊による避難経路の閉塞を防止することで、災害時の通行を図ることができた。

○特記事項（今後の方針等）

耐震補強や、除却の助成制度を活用し、県等と連携して引き続き耐震化を推進する。また、耐震診断後、工事に進んでいない世帯に対しては、戸別訪問やダイレクトメールによる周知啓発、又は、専門家による個別相談等により、重点的に耐震化へ誘導する。

