

磐田市海岸防潮堤建設工事委託に関する契約の変更について

磐田市海岸防潮堤建設工事委託について、下記のとおり契約を変更するものとする。

令和5年11月24日提出

磐田市長 草地 博 昭

記

- 1 契約金額 変更前 5,623,000,000円
変更後 7,533,650,000円
- 2 契約の相手方 静岡県静岡市葵区追手町9番6号
静岡県知事 川勝 平太

議案第 103 号

磐田市海岸防潮堤建設工事委託に関する契約の変更について

1. 契約金額の変更

当初契約額	5,623,000,000 円
変更契約額	7,533,650,000 円
差	1,910,650,000 円の増額

2. 主な変更理由

(1) 建設資材等の高騰により、請負代金が著しく不適當となったため

- ・CSG母材（山土）
当初 2,300 円/m³ ⇒ 変更 4,200 円/m³ （約 1.8 倍）
- ・セメント
当初 10,200 円/m³ ⇒ 変更 15,500 円/m³ （約 1.5 倍）

(2) 公共工事設計労務単価の上昇により、請負代金が著しく不適當となったため

- ・主要土木労務 7 種平均値
令和 4 年 23,370 円 ⇒ 令和 5 年 24,810 円（約 1.06 倍）
- ・全国全職種平均値
令和 4 年 21,084 円 ⇒ 令和 5 年 22,227 円（約 1.05 倍）

(3) 地下水位が想定より高く、地盤改良工をバックホウ混合からパワーブレンダー工法へ変更する必要が生じたため

